

ITEM 33

**Mapa de obras devidamente preenchido conforme modelo definido na
Resolução TC nº 08, de 09 de julho de 2014.**

MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA REALIZADAS NO EXERCÍCIO (*)

UNIDADE: 11 PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA

EXERCÍCIO: 2014
PERÍODO REFERENCIAL: JANEIRO - DEZEMBRO DE 2014

OBRA OU SERVIÇO																					
MODALIDADE DE N° LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	CONVÊNIO			CONTRATO			CONTRATO			ATIVO			DESPESAS NO EXERCÍCIO					VALOR PAGU ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R\$)	SITUAÇÃO	
		N°	CONCEDENTE	REPASSE (R\$)	CONTRAPARTIDA (R\$)	CNPJ/CPF	RAZÃO SOCIAL	N°	DATA INÍCIO	PRAZO	VALOR CONTRATADO (R\$)	DATA CONCLUSÃO / PARALISADA	PRAZO ADITADO	VALOR ADITADO (R\$)	NATUREZA DA DESPESA	VALOR MEDIDO DO	VALOR PAGU ACUMULADO NO PERÍODO	VALOR PAGU ACUMULADO NO EXERCÍCIO			
CONVITE N° 021/2013	Execução de obras de reposição de pavimentação em paralelepípedos em diversas ruas municipais	-	-	-	-	15.342.776/0000-1-67	MM ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA	-	3/3/2014	180 (cento e oitenta) dias	81.155,52	-	-	-	44.905,19	1	-	-	54.148,44	Andamento	026
PREGÃO N° 002/2009	Locação de veículos - item 0003	-	-	-	-	09.373.527/0000-1-36	COMPACTUAL CONSTRUTORA LTDA	-	12/8/2009	12 (doze) meses	-	-	-	-	33.903,97	4	-	-	13.552,00	Andamento	
DISPENSA	Serviços de pintura em diversas praças do município	-	-	-	-	07.808.854/0000-1-48	CONSTRUTORA REGIO LTDA	-	6/1/2014	45 (quarenta e cinco) dias	12.264,42	-	-	-	33.903,97	4	-	-	12.264,42	Concluído	
DISPENSA	Serviços de assessoria técnica na área de engenharia civil	-	-	-	-	165.977.614-72	NATANAEL SALES CAVALCANTI	-	2/1/2014	90 (noventa) dias	7.500,00	-	-	-	33.903,97	5	-	-	7.500,00	Concluído	
CONVITE N° 006/2014	Serviços de assessoria técnica na área de engenharia civil	-	-	-	-	165.977.614-72	NATANAEL SALES CAVALCANTI	-	14/4/2014	12 (doze) meses	45.600,00	-	-	-	33.903,97	5	-	-	19.000,00	Andamento	
DISPENSA	Execução de levantamento planimétrico de uma área no loteamento Liberdade e	-	-	-	-	70.070.131/0000-1-20	ALDEFRAN TELURINO DE ARRUDA PAES-ME	-	5/2/2014	30 (trinta) dias	2.750,00	-	-	-	33.903,97	4	-	-	2.750,00	Concluído	
CONVITE N° 004/2014	Execução de obra de infraestrutura de pavimentação em paralelepípedos nos	-	-	-	-	07.863.330/0000-1-50	GM INCORPORADORA SERVIÇOS E TRANSPORTES	-	14/4/2014	06 (seis) meses	136.545,63	-	-	-	44.905,19	8	-	-	81.380,26	Andamento	
DISPENSA	Serviço de manutenção da creche Miravânia Juvenil	-	-	-	-	08.179.270/0000-1-13	MACHADO E SOBRAL CONSTRUÇÕES LTDA	-	5/8/2014	60 (sessenta) dias	13.439,62	-	-	-	44.905,19	9	-	-	13.439,62	Concluído	
CONVITE N° 009/2014	Execução de serviços de capinação, limpeza e linha d'água de limpeza de rio e riachos	-	-	-	-	15.342.776/0000-1-67	MM ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA	-	11/8/2014	12 (doze) meses	134.263,30	-	-	-	33.903,97	4	-	-	72.712,02	Andamento	
CONVITE N° 010/2014	Elaboração de projetos básico e executivo para a restauração da rodovia de acesso a	-	-	-	-	01.631.413/0000-1-37	SEPLANE SERVIÇOS DE ENGENHARIA E PLANEJAMENTO	-	18/7/2014	90 (noventa) dias	92.245,20	-	-	-	33.903,97	4	-	-	8.000,00	Andamento	
DISPENSA	Serviço de retroscavadeira com mão de obra para escavamento de saneamento no	-	-	-	-	07.863.330/0000-1-50	GM INCORPORADORA SERVIÇOS E TRANSPORTES	-	31/1/2014	30 (trinta) dias	14.177,28	-	-	-	33.903,97	4	-	-	14.177,28	Concluído	
TP N° 01/2014	Execução de serviços de construção de pavimentação em paralelepípedos graníticos, zona urbana	-	-	-	-	03.349.259/0000-1-30	CAMOL CONSTRUTORA AMORIM LTDA-ME	-	12/8/2014	09 (nove) meses	526.754,11	-	-	-	44.905,19	0	-	-	96.995,96	Andamento	
TP N° 002/2014	Construção do mercado de carne no bairro Novo Horizonte, zona urbana	-	-	-	-	03.349.259/0000-1-30	CAMOL CONSTRUTORA AMORIM LTDA-ME	-	8/10/2014	06 (seis) meses	239.827,57	-	-	-	44.905,19	0	-	-	74.070,69	Andamento	
TOTAL																				449.990,66	

SANDOVAL JOSÉ DE LUNA
 PREFEITO
 CPF: 333.935.164-34

Sandoval


 André Martins de Gama
 Secretário de Infraestrutura



CUPIRA
o importante é cuidar das pessoas

Rua Desembargador Francisco Góes, 143
Centro, Cuiabá - MT CEP: 13.040-000
Fone: (65) 359-2001-22 Fax: (65) 359-1049
cuiaba@cupira.gov.br

MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA REALIZADAS NO EXERCÍCIO (*)

UNIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CUPIRA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CUPIRA

EXERCÍCIO: 2014
PERÍODO REFERENCIAL: JANEIRO - DEZEMBRO DE 2014

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CÚPIRA																								
MODALIDADE DE / Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	OBRA OU SERVIÇO										DESPESAS NO EXERCÍCIO								SITUAÇÃO				
		CONVENIO		CONTRATADO		CONTRATO		ATIVO		DESPESAS NO EXERCÍCIO		DESPESAS NO EXERCÍCIO		VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R\$)										
		Nº	CONCEDENTE	REPASSE RTIDA (R\$)	CONTRAPARTIDA (R\$)	CNPJ/CPF	RAZÃO SOCIAL	Nº	DATA INÍCIO	PRazo	VALOR CONTRATADO (R\$)	DATA CONCLUSÃO / PARALISACÁ	PRazo ADITADO		VALOR ADITADO ACUMULADO (R\$)	NATUREZA A DA DESPESA	VALOR MEDIDO ACUMULADO NO PERÍODO (R\$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R\$)						
(5) DISPENSA	(6) Serviço de pintura do núcleo do SCFV que atende aos idosos com mão de obra e material por conta do empreiteiro	-	-	-	-	(10)	(9)	(8)	(7)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25) Concluído
																							</	

EDVALDO DE BARROS LUNA
SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL
CPF: 613.929.954-34

MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA REALIZADAS NO EXERCÍCIO (*)

EXERCÍCIO: 2014
PERÍODO REFERENCIAL: JANEIRO - DEZEMBRO DE 2014

UNIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CUPIRA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CUPIRA

MODALIDADE DE Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	CONVENIO			CONTRATADO				CONTEÚTO				ATIVO			DESPESAS NO EXERCÍCIO				VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R\$)	SITUAÇÃO
		Nº	CONCEDENTE	REPASSE (R\$)	CONTRAPARTIDA (R\$)	CNPJ/CNP	RAZÃO SOCIAL	Nº	DATA INÍCIO	PRazo	VALOR CONTRATADO (R\$)	DATA CONCLUSÃO / PARALISACÃO	PRazo ADITADO	VALOR ADITADO (R\$)	NATUREZA DA DESPESA	VALOR MEDIO DO ACUMULADO DO PERÍODO (R\$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO	VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO	VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO		
TP: 03/2013	Contratação de empresa para a execução de reforma e ampliação de três Postos de Saúde Lote II - Laje de São José	-	-	-	-	08.508.07/0001-74	FORMM CONSTRUÇÕES LTDA - EPP	-	29/08/2013	04(quatro) meses	278.128,95	-	-	-	44.90.51.0	-	-	-	-	82.477,44	Andamento
TP: 01/2013	Construção de uma UBS - Unidade Básica de Saúde - Parte I, na Rua Severino Balila, Nova Cupira, com mão de obra e material	-	-	-	-	08.508.07/0001-1-74	FORMM CONSTRUÇÕES LTDA - EPP	-	21/06/2013	06(seis) meses	208.620,89	-	-	-	44.90.51.0	-	-	-	-	40.389,02	Andamento
TOTAL																122.868,46					

Maria Iolanda da Silva
Secretária de Saúde
CPF 837.171.214-04